

Bauvorhaben : Schul- und Biosphärenparkzentrum Norbertinum Tullnerbach Finanzierungform : LIG

Gesamtkostenübersicht Beilage für NÖ Landtag am: 01.07.2010

	genehmigtes Budget	V E R G A B E N			Abrechnungsprognose	
		gebundene	vorgesehene	offen	bis Fertigstellung	bis Fertigstellung (informativ)
Kostenbereiche	PB: *)	Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: *)	für Baubeiratssitzung am: PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	bis Fertigstellung PB: *)	bis Fertigstellung (informativ) PB: **)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	250.000,00	104.322,68	0,00	145.677,32	250.000,00	262.000,00
2 BAUWERK - ROHBAU	8.624.000,00	4.588.783,48	0,00	4.035.216,52	8.624.000,00	9.022.000,00
3 BAUWERK - TECHNIK	3.818.000,00	2.434.704,47	0,00	1.383.295,53	3.818.000,00	3.994.000,00
4 BAUWERK - AUSBAU	6.757.000,00	3.319.575,87	0,00	3.437.424,13	6.757.000,00	7.069.000,00
5 EINRICHTUNG	799.000,00	138.588,09	0,00	660.411,91	799.000,00	836.000,00
6 AUSSENANLAGEN	1.667.000,00	1.768,12	0,00	1.665.231,88	1.667.000,00	1.744.000,00
7 HONORARE	4.643.000,00	3.995.999,22	0,00	647.000,78	4.643.000,00	4.857.000,00
8 NEBENKOSTEN	532.000,00	176.445,60	0,00	355.554,40	532.000,00	557.000,00
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	670.000,00
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	19.199.000,00	10.343.063,82		8.855.936,18	19.199.000,00	20.085.000,00
Baukosten Σ 1 – 6	21.915.000,00	10.587.742,71		11.327.257,29	21.915.000,00	22.927.000,00
Errichtungskosten Σ 1 – 9	27.730.000,00	14.760.187,53		12.969.812,47	27.730.000,00	29.011.000,00
Gesamtkosten Σ 0 – 9	27.730.000,00	14.760.187,53		12.969.812,47	27.730.000,00	29.011.000,00

*) PB (Februar 2008) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

**) PB (März 2010) Spalte 6

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Alle Beträge in € und ohne USt.