

Bauvorhaben: LBS Langenlois, Generalsanierung Schulgebäude

Finanzierungsform: LIG

Gesamtkostenübersicht

Beilage für die Baubeiratssitzung am: 8. April 2010

Kostenbereiche	genehmigtes Budget PB: 08/2003 *)	V E R G A B E N			Abrechnungsprognose	
		gebundene Aufsummierung aller bish. Vergaben PB: 08/2003*)	vorgesehene für Baubeiratssitzung am: 08.04. 2010 PB: 08/2003*)	offen bis Fertigstellung PB:08/2003 *)	bis Fertigstellung PB: 08/2003*)	bis Fertigstellung (informativ) PB: 02/2010**)
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
0 GRUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AUFSCHLIESSUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BAUWERK - ROHBAU	836.157,48	0,00	833.919,11	2.238,37	836.157,48	1.050.715,49
3 BAUWERK - TECHNIK	1.108.140,00	0,00	751.091,82	357.048,18	1.108.140,00	1.392.488,72
4 BAUWERK - AUSBAU	1.343.756,26	0,00	841.973,02	501.783,24	1.343.756,26	1.688.564,12
5 EINRICHTUNG	27.099,64	0,00	0,00	27.099,64	27.099,64	34.053,41
6 AUSSENANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 HONORARE	379.202,01	379.202,01	0,00	0,00	379.202,01	476.505,25
8 NEBENKOSTEN	4.015,00	0,00	0,00	4.015,00	4.015,00	5.045,25
9 RESERVEN (ohne Teuerung)	9.629,61	0,00	0,00	9.629,61	9.629,61	12.100,57
Bauwerkskosten Σ 2 – 4	3.288.053,74	0,00		861.069,79	3.288.053,74	4.131.768,33
Baukosten Σ 1 – 6	3.315.153,38	0,00		888.169,43	3.315.153,38	4.165.821,74
Errichtungskosten Σ 1 – 9	3.708.000,00	379.202,01		901.814,04	3.708.000,00	4.659.472,80
Gesamtkosten Σ 0 – 9	3.708.000,00	379.202,01		901.814,04	3.708.000,00	4.659.472,80

*) PB (Preisbasis) Spalten 1, 2, 3, 4, 5

**) PB (Preisbasis) Spalte 6

- gemäß Genehmigungsbeschuß / Projektentwicklung

- BBR Sitzungstermin (aktuellste verfügbare Indexzahl)

Alle Beträge in € und ohne USt.